Komunalno opremljanje v PC Sevnica - preložitev ceste LC373071 in ureditev dostopne ceste JP594281 ter izvennivojskega križanja z železniško progo št. 80 Sevnica–Trebnje v Sevnici

		1. mesec				2. mesec				3. mesec				4. mesec				5. mesec				6. mesec				7. mesec				8. mesec				9. mesec			
	Dela se nahajajo v progovnem pasu železnice, zato je potrebno varovanje s čuvajem (število čuvajev opredeljeno na dnu), nadzor in počasne vožnje.	1.ted	2.ted	3.ted	4.ted	1.ted	2.ted	3.ted	4.ted	1.ted	2.ted	3.ted	4.ted	1.ted	2.ted	3.ted	4.ted	1.ted	2.ted	3.ted	4.ted	1.ted	2.ted	3.ted	4.ted	1.ted	2.ted	3.ted	4.ted	1.ted	2.ted	3.ted	4.ted	1.ted	2.ted	3.ted	4.ted
	Počasna vožnja (km/h)/popolna zapora	60	60	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	50	60	60
	FAZA 0: Ureditev gradbišča in začetna dela																																				
1	Ureditev gradbiščnih priključkov in čiščenje terena (rastja)	Z1																																			
2	Geodetska dela (zakoličbe)	Z1																																			
3	Ureditev EE vodov (rušitev distribucijskega omrežja)																																				
4	Rušitev treh objektov na naslovu Hermanova cesta 4	Z1																																			
	FAZA 1: Gradnja spodnjega ustroja ceste lokalne ceste, izvedba deviacije dostopne poti																																				
1	Rušitev obstoječe CR																																				
2	Priprava za gradnjo spodnjega ustroja (nasipa) bodoče lokalne ceste		Z1																																		
3	Gradnja spodnjega ustroja (nasipa) bodoče lokalne ceste (po slojih)			Z1							Z2	Z3																									
4	Izvedba deviacije dostopne poti pod novim nadvozom							Z1																													
5	Gradnja kanalizacije po zaključeni izdelavi nasipa																																				
6	Izvedba nove CR (kabelska kanalizacija, temelji…)																																				
7	Prestavitve Telekom kablov in kabelske kanalizacije																																				
	FAZA 2: Gradnja nadvoza																																				
1	Izdelava opornikov, krilnih zidov in zasipnih klinovZ3												Z4																								
2	Postavitev lovilnega odra na območju križanja železniške proge.															8h																					
3	Izdelava prekladne konstrukcije																																				
4	Izdelava prehodnih plošč in robnih vencev																																				
5	Finalizacija objekta, namestitev zaščitnih ograj in asfaltiranje,…																																				
6	Odstranitev lovilnega odra na območju križanja železniške proge.																																				
	FAZA 3: Zgornji ustroj cestnih ureditev, prometna ureditev in ureditev odvodnjavanja																																				
1	Vozišča konstrukcija na vseh cestnih ureditvah, razen območij priključitev na obstoječo cestno																																				
2	Prometna oprema cest (horizontalna in vertikalna signalizacija, varovalne ograje...)																																				
3	Finalna ureditev odvodnjavanja (vgradnja pokrovov jaškov)																																				
4	Izvedba nove CR (dokončanje)																																				
	FAZA 4: Ukinitev nivojskega prehoda																																				
1	Odstranitev tira in vgradnja novega tira ter 1. strojna regulacija tira																																				
2	Prekinitev povezave omare NPr s postajno SV napravo, preureditev postajnie SV naprave Sevnica																																				
3	Demontaža zunajih elemntov NPr																																				
4	Prestavitve Telekom kablov in kabelske kanalizacije																																				
5	Prestavitev SVTK vodov																																				
6	Ostala gradbena dela v progovnem pasu na obeh straneh (odstranitev zasutij do NPr), demontaža																																				
7	2. strojna regulacija tira																																				
8	3. strojna regulacija tira																																				
	FAZA 5: Zaključna dela																																				
1	Dela na cestnih ureditvah za preusmeritev prometa na novo lokalno cesto																																				
2	Zaključna dela na cestnih deviacijah																																				
3	Zaključna elektroinštalaterska dela																																				
4	Odstranitev vseh gradbišč																																				
	Redosled gradnje je predlog, na katerega pa bistveno vplivajo vremenske razmere, kapaciteta izvajalca in drugi faktorji.																																				
	Čuvaj (število)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

- predvidena dela
- prekinitve železniškega prometa (zapora proge)
- nedelovanje SVTK